



## VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 37 DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>OGGETTO:</b>	<b>Lavori di realizzazione di un edificio pluriuso da destinare a sede per il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari, a magazzino comunale e a centro civico. - Codice CUP E77H15002200007. Lavori del lotto 2. Approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo. Liquidazione rate a saldo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Costruzioni Casarotto spa – codice CIG 72328608E2</b></li><li>- <b>ing. Giorgio Bailoni – codice CIG Z652C6A1D3</b></li><li>- <b>ing. Michele Andreatta – codice CIG ZA523B618B</b></li><li>- <b>ing. Gianni Michelin – codice CIG ZA523BA823</b></li><li>- <b>Arti srl – codice CIG Z6A23BB992</b></li></ul>
-----------------	--

L'anno **duemilaventi**, addì **dieci** del mese **dicembre** di alle ore **18:00** in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del DL 18/2020 conv. in L 24.04.2020 n. 27, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale, composta dai signori:

### ASSENTI

SANDRI CLELIA	Sindaco	<input type="checkbox"/>
ZIGLIO ALESSANDRO	Vice Sindaco	<input type="checkbox"/>
PEDRONI GABRIELLA	Assessore	<input type="checkbox"/>
FILIPPI VIGILIO	Assessore	<input type="checkbox"/>

Assiste il segretario comunale signor: **dott.ssa Annamaria Quaglia** anch'esso in collegamento video.

Riconosciuto legale in numero degli intervenuti, la signora **Sandri Clelia**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Lavori di realizzazione di un edificio pluriuso da destinare a sede per il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari, a magazzino comunale e a centro civico. - Codice CUP E77H15002200007. Lavori del lotto 2. Approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo. Liquidazione rate a saldo:

- Costruzioni Casarotto spa – codice CIG 72328608E2
- ing. Giorgio Bailoni – codice CIG Z652C6A1D3
- ing. Michele Andreatta – codice CIG ZA523B618B
- ing. Gianni Michelin – codice CIG ZA523BA823
- Arti srl – codice CIG Z6A23BB992

*Si prende atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria e depositati agli atti.*

***Richiamata la LR n.13 del 19.10.2016 con cui il Consiglio della Regione Autonoma Trentino Alto Adige ha istituito la fusione del Comune di Faedo per aggregazione al Comune di San Michele all'Adige con decorrenza 1 gennaio 2020, dà atto che per l'opera in oggetto ogni documento richiamato di data fino al 31.12.2019 è riferito alla competenza dell'estinto comune di Faedo.***

Relazione.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 21.08.2017, esecutiva, è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione di un edificio pluriuso da destinare a sede per il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari, a magazzino comunale e a centro civico" il cui quadro economico espone l'importo complessivo di euro 2.103.600,00.

L'esecuzione dei lavori è stata prevista in due lotti distinti: i lavori del lotto 1 che hanno previsto la demolizione dell'intero edificio scolastico esistente con recinzione dell'area di intervento e la messa in sicurezza del cantiere per complessivi euro 49.237,94; i lavori del lotto 2 che hanno previsto la realizzazione dell'intervento per complessivi euro 2.054.362,06 di cui euro 1.508.622,98 per lavori a base d'asta al lordo degli oneri per la sicurezza.

I lavori del lotto 1 di demolizione del fabbricato esistente risultano conclusi in data 22.12.2017 e con provvedimento di Giunta comunale n. 13 del 21.02.2018, esecutivo, risulta approvata la contabilità finale e la regolare esecuzione degli stessi per una spesa complessiva di euro 29.932,87 di cui euro 26.379,82 per lavori.

I lavori del lotto 2 con determinazione del Segretario comunale n. 5 dd 14.03.2018 risultano aggiudicati definitivamente alla impresa Costruzioni Casarotto srl dietro corrispettivo di netti euro 1.321.396,06 di cui euro 70.953,39 per oneri della sicurezza. I lavori sono stati affidati all'impresa Costruzioni Casarotto srl con contratto di appalto rep. n. 152 AP dd 8.06.2018 regolarmente registrato.

Relativamente all'esecuzione dei lavori del lotto 2 si richiamano i seguenti provvedimenti.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 39 dd 24.05.2018, esecutiva, risulta affidato all'ing. Michele Andreatta con Studio tecnico a Baselga di Pinè l'incarico di direzione lavori.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 40 dd 24.05.2018, esecutiva, risulta affidato all'ing. Gianni Michelin con Studio tecnico a Valternigo di Giovo (TN) l'incarico di direttore operativo e di tenuta della contabilità dei lavori.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 41 dd 24.05.2018, esecutiva, risulta affidato alla società Arti srl di Rovereto, nella persona dell'ing. Roberto Tettamanti amministratore unico, l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del d.lgs. 9.08.2008 n. 81, dei lavori.

I lavori risultano consegnati il 23 luglio 2018 come da verbale in atti con tempo utile per l'ultimazione dei lavori fissato in 450 giorni naturali e consecutivi come da art. 10 del capitolato speciale di appalto, e quindi con termine il 16.10.2019.

Con determinazione del Segretario comunale n. 27 dd 27.09.2018 è stata concessa all'impresa aggiudicataria l'anticipazione di euro 66.069,80 a seguito della presentazione di regolare polizza fideiussoria.

Durante il corso dei lavori sono state concesse le seguenti proroghe:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 76 dd 14.10.2019 per giorni 30 con termine al 15.11.2019;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 84 dd 13.11.2019 per giorni 30 con termine al 15.12.2019.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 98 dd 11.12.2019, esecutiva, è stata approvata a tutti gli effetti la variante n. 1 ai lavori in corso d'opera del lotto 2 che ha previsto la spesa di netti euro 1.516.392,02 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza per euro 72.476,19 (con aumento dei lavori rispetto la contratto originario di euro 194.995,96) e ha riapprovato il quadro economico dell'intera opera con importo totale dell'opera di euro 2.103.000,00. Importo a cui va aggiunta la somma liquidata di euro 600,00 a titolo di contributo AVCP ai sensi della delibera ANAC n. 1377/2016, per complessivi totali euro 2.103.600,00. Seguiva la sottoscrizione da parte del RUP dell'atto di sottomissione n. 1 e del verbale di concordamento nuovi prezzi di data 6.12.2019. Per effetto dei lavori suppletivi venivano concessi ulteriori 40 giorni di proroga, che sommati ai precedenti giorni di proroga concessi hanno portato il termine di ultimazione dei lavori al 24 gennaio 2020. Dalla variante non sono discese nuove o maggiori spese a carico del bilancio comunale, non venendo modificato il costo complessivo dell'intervento.

Con comunicazione in atti sub prot. n. 3494/2019 l'impresa aggiudicataria ha comunicato la modifica societaria in Costruzioni Casarotto spa a far data dal 1.11.2019.

Successivamente all'approvazione della variante n.1, rilevato un errore materiale nel calcolo delle somme a disposizione, per mancata evidenza di euro 14.000,00 nelle stesse, e risultato inoltre necessario rideterminare il quadro economico relativamente alle somme a disposizione con attribuzione di maggiore disponibilità alla voce spese tecniche dovendo rivalutare gli onorari dei professionisti conseguente ai maggiori lavori di variante, e di incarico per l'espletamento delle pratiche per l'accatastamento del nuovo edificio, con decreto del Commissario straordinario n. 21 dd 27.02.2020, esecutivo, veniva rideterminato il quadro economico progettuale dell'opera pubblica come di seguito esposto:

<b>1</b>	<b>A</b>	<b>LAVORI</b>					<b>1.542.771,84</b>
	A1	<b>Lotto 1 Demolizione fabbricato esistente</b>				24.265,91	
		Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				2.113,91	<b>26.379,82</b>
	A2	<b>Lotto 2 Realizzazione nuovo edificio</b>				1.443.915,83	
		Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				72.476,19	<b>1.516.392,02</b>
		<b>di cui:</b>					
	OG1	Edifici civili e industriali				1.178.955,09	
		oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				69.135,27	
		di cui					
		<b>OS3</b>	35.849,93				
		o.s. OS3	1.270,46	<b>37.120,39</b>			
		<b>OG9</b>	25.490,00				
		o.s. OG9	484,66	<b>25.974,66</b>			
	OS28	Impianti termici e di condizionamento				135.959,04	
		oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				1.270,46	
	OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi				129.001,70	
		oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				2.070,46	
<b>2</b>	<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE dell'Amministrazione</b>					<b>560.228,16</b>
	S1	Imprevisti				0	
	S1b	Importi di recupero per il ribasso d'asta				192,46	
	S2	Allacciamenti				7.942,00	
	S3	Attrezzatura sala radio				15.000,00	
	S4	Esproprio p.f. 256/1				60.000,00	
	S5	Spese tecniche				241.025,98	

	progettazione definitiva ed esecutiva	113.277,35		
	onorario per esecuzione lotto 2	100.685,88		
	adeguamento onorari per variante su esecuzione lotto 2	11.062,75		
	onorario redazione variante progettuale	14.000,00		
	onorario per frazionamento e accatastamento nuovo edificio	2.000,00		
S5b	Noleggio recinzioni ed analisi presenza amianto (lotto 1)		1.568,18	
S6	IVA su lavori e imprevisti (10% su 1 + S1)		154.277,18	
S7	CNPAIA su spese tecniche (4% su S5)		9.641,04	
S8	IVA al 22% su spese tecniche (22% su S5+S7)		55.146,74	
S9	IVA al 22% su spese tecniche (22% su S1b+S2+S3)		5.434,58	
S10	Accantonamento per opera d'arte - art. 20 LP 2/1983		10.000,00	
<b>3</b>	<b>IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO</b>			<b>2.103.000,00</b>

Importo a cui va aggiunta la somma liquidata di euro 600,00 a titolo di contributo AVCP ai sensi della delibera ANAC n. 1377/2016, per complessivi totali euro 2.103.600,00.

Con provvedimento del Commissario straordinario n. 28 dd 5.03.2020, esecutivo, veniva approvato l'adeguamento delle prestazioni professionali conseguentemente all'approvazione della variante progettuale n.1 ai lavori in parola.

Nel corso dei lavori sono state rilasciate all'impresa appaltatrice le seguenti autorizzazioni al **subappalto**:

- alla ditta PI.MA. IMPIANTI srl, P.IVA 02381170220, per le opere di realizzazione impianto idro sanitario e termico di condizionamento per un importo presunto di euro 103.268,47 di cui 1.164,50 per oneri sicurezza, con determinazione del Segretario comunale n. 11 dd 21.06.2019. L'importo complessivo è stato poi ridotto a euro 100.700,00 in fase esecutiva in quanto alcune lavorazioni in esso contenute sono state realizzate dalla ditta Casarotto come attesta la DL nella relazione finale.
- alla ditta DAPRÀ IMPIANTI ELETTRICI di Daprà Maurizio, P.IVA 02321800225, per le opere di realizzazione impianto elettrico per un importo presunto di euro 51.819,88 di cui 517,72 per oneri sicurezza, con determinazione del Segretario comunale n. 13 dd 22.07.2019.
- alla ditta DECOR SERVICE srl, P.IVA 02492790221, per le opere da pittore, intonaci e cartongessi per un importo presunto di euro 65.488,03 di cui 36,45 per oneri sicurezza, con determinazione del Segretario comunale n. 15 dd 25 luglio 2019. L'importo è stato successivamente ridotto a euro 20.000,00 come da comunicazione dell'impresa dd 21.01.2020 in atti sub prot. n. 588 dd 22.01.2020.
- alla ditta SHKRETA ARTAN, P.IVA 019192502223, per le opere di realizzazione rivestimento a cappotto per un importo presunto di euro 49.999,99 di cui 14,58 per oneri sicurezza, con determinazione del Segretario comunale n. 16 dd 16 settembre 2019. Il contratto di subappalto è stato poi annullato con nota dd 21.01.2020 in atti sub prot. 590 dd 22.01.2020.
- alla ditta Fox snc di Sergio e Denis Fox, P.IVA 01631900220, per le opere di realizzazione di massetti per un importo presunto di euro 9.646,80 di cui 86,41 per oneri sicurezza, con determinazione del Segretario comunale n. 20 dd 11 novembre 2019. L'importo è stato poi ridotto a euro 9.329,00 in fase di esecuzione in quanto alcune lavorazioni in esso contenute sono state realizzate dall'impresa Casarotto come attesta la DL nella sua relazione finale.
- alla ditta Posa in opera di Hu Xiaojuan, P.IVA 04537690234, per le opere di realizzazione di rivestimenti per un importo presunto di euro 2.487,37 di cui 86,41 per oneri sicurezza, con determinazione del Segretario comunale n. 21 dd 16 novembre 2019.



- sal n. 3 dd 28.07.2019 euro 146.853,54
- sal n. 4 dd 11.10.2019 euro 179.380,57
- sal n.5 dd 17.01.2020 euro 747.657,87
- sal n. 6 dd 07.08.2020 euro 29.442,88

che detratti dall'ammontare netto contabilizzato di euro 1.516.392,02 comportano un credito dell'impresa di euro 45.491,72.

Il 6° stato avanzamento lavori corrispondente allo stato finale dei lavori, liquidato con determinazione del Servizio Segreteria n. 86 dd 6.10.2020 ha evidenziato lavori eseguiti per euro 1.516.392,06 con detrazione della ritenuta per infortuni nella misura dello 0,5%, del recupero dell'anticipazione corrisposta e della ritenuta del 2,5% per il conto finale, nonché l'importo dei certificati di pagamento precedenti.

Con nota acquisita sub prot. n. 10240 dd 26.11.2020 Costruzioni Casarotto spa ha trasmesso la documentazione indicante il saldo degli importi relativi ai subappalti con la copia delle fatture da liquidare direttamente ai subappaltatori e precisamente:

- PI.MA Impianti srl totale fattura euro 10.070,00 senza addebito di IVA;
- DAPRA' IMPIANTI ELETTRICI totale fattura euro 5.181,98 senza addebito di IVA;
- FOX snc totale fattura euro 932,90 senza addebito di IVA;
- Posa in opera di Hu Xiaojuan totale fattura euro 248,74 senza addebito di IVA;
- MESI XEMAL totale fattura euro 177,04 senza addebito di IVA.

Costruzioni Casarotto spa ha emesso la fattura elettronica n. 90/PA/2020 dd 20.11.2020 evidenziante l'importo di netti euro 45.491,72 oltre IVA 10% per complessivi euro 50.040,89.

Risulta accertata la regolarità contributiva delle ditte con acquisizione di Durc on line e precisamente:

- COSTRUZIONI CASAROTTO SPA Durc on line prot INAIL\_24383777 con validità fino al 21.02.2021 che dichiara la regolarità della ditta nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
- PIMA IMPIANTI srl Durc on line prot INAIL \_24454894 con validità fino al 25.02.2021 che dichiara la regolarità della ditta nei confronti di INPS e INAIL;
- FOX SNC DI FOX SERGIO & DENIS Durc on line prot INPS\_23452065 con validità fino al 4.03.2021 che dichiara la regolarità della ditta nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
- POSA IN OPERA DI HU XIAOJUAN Durc on line prot INAIL\_24069660 con validità fino al 5.02.2021 che dichiara la regolarità della ditta nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
- MESI XHEMAL Durc on line prot INAIL\_24788394 con validità fino al 9.03.2021 che dichiara la regolarità della ditta nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

Relativamente alla regolarità contributiva della ditta subappaltatrice MAURIZIO DAPRA' è in corso l'attività di verifica da parte degli Enti competenti.

L'ing. Giorgio Bailoni, incaricato per la redazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo, in data 11.11.2020 sub prot. n. 9717 ha fatto pervenire la ricevuta prestazioni occasionali di lavoro autonomo l'importo lordo di euro 9.004,00 giusto incarico affidato con provvedimento del Commissario straordinario n. 31 dd 16.03.2020.

L'ing. Michele Andreatta, incaricato per la direzione lavori, ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 13\_20 dd 9.12.2020 evidenziante l'importo di netti euro 7.941,39 oltre oneri di legge per complessivi euro 10.076,04 ed è stato acquisito d'ufficio il certificato di regolarità contributiva Inarcassa 2227154.09-12-2020.

L'ing. Gianni Michelin, incaricato per la direzione operativa e la tenuta della contabilità, ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 10\_20 dd 7.12.2020 evidenziate l'importo di netti euro 2.798,77 oltre oneri di legge per complessivi euro 3.551,08 ed è stato acquisito d'ufficio il certificato di regolarità contributiva Inarcassa 2227189.09-12-2020.

La società Arti srl, incaricata per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 39 dd 10.12.2020 evidenziate l'importo di netti euro 6.200,31 oltre oneri di legge per complessivi euro 7.866,95 ed è stato richiesto d'ufficio il certificato di regolarità contributiva Inarcassa.

Si propone quindi di procedere:

- all'approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo dd 7.11.2020 in atti che determina l'importo a credito dell'impresa Costruzioni Casarotto spa di euro 45.491,72.
- allo svincolo della cauzione definitiva di euro 86.043,00 assolta con garanzia fideiussoria n. 2018/13/6400409 dd 14.05.2018 da Italiana assicurazioni spa.
- alla liquidazione del saldo finale a Costruzioni Casarotto spa e al pagamento diretto ai subappaltatori richiamato l'art. 139 "Pagamento diretto al subappaltatore" del DPP 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e l'art. 26 "Disposizioni organizzative per il ricorso al subappalto" della LP 2/2016. Relativamente al saldo dovuto alla ditta DAPRA' IMPIANTI ELETTRICI di Daprà Maurizio la liquidazione rimane subordinata ad emissione di Durc on line attestante la regolarità contributiva.
- alla liquidazione del saldo competenze spettanti.

#### LA GIUNTA COMUNALE

Tutto ciò premesso e considerata la premessa parte sostanziale del presente provvedimento.

Vista la proposta di deliberazione in atti.

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 03.05.2018 n. 2.
- la L.P. 09.12.2015, n. 18 avente ad oggetto "Modificazione della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- la L.P. 10.09.1993, n. 26 che detta norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, e s.mm. e il suo regolamento di attuazione approvato con DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg;
- Il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- l'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il bilancio di previsione dell'anno 2020 approvato con provvedimento del Commissario straordinario n. 19 di data 27.02.2020, esecutivo.

Vista la disponibilità della missione 05 programma 02 titolo 2 macro 05 (cap. 21201 art. 508 p.fin. 2.05.99.99.999) gestione residui passivi 2017, 2018 e 2019, del bilancio di previsione in corso.

Accertata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento in base a quanto stabilito con il Piano esecutivo di gestione (PEG) del bilancio 2020, approvato con decreto del Commissario straordinario n. 35 dd 25.03.2020, esecutivo.

Inseriti nella presente deliberazione i pareri favorevole di regolarità tecnica amministrativa e contabile acquisiti sulla proposta di deliberazione, come prescritto agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. Di approvare il certificato di collaudo tecnico amministrativo dd 7.11.2020 redatto dall'ing. Giorgio Bailoni relativo ai lavori di realizzazione di un edificio pluriuso da destinare a sede per il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari, a magazzino comunale e a centro civico – lotto 2 - nell'abitato di Faedo affidati alla Impresa Costruzioni Casarotto spa.
2. Di dare atto che la ditta appaltatrice ha eseguito lavori per euro 1.516.392,02 (IVA esclusa), con un credito residuo di euro 45.491,72 (IVA esclusa).

3. Di liquidare alla ditta Costruzioni Casarotto srl la fattura elettronica n. 90/PA/2020 dd 20.11.2020 di euro 45.491,72 oltre IVA 10% pari a euro 4.549,17 e quindi per complessivi euro 50.040,89 a titolo di saldo finale per i lavori di realizzazione di un edificio pluriuso da destinare a sede per il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari, a magazzino comunale e a centro civico - lavori 2^ lotto, come di seguito indicato:
- euro 28.881,06 alla ditta Costruzioni Casarotto srl appaltatrice dei lavori in oggetto.
  - euro 10.070,00 alla ditta PI.MA. IMPIANTI srl subappaltatrice (fattura n. 346/001 del 18.09.2020).
  - euro 5.181,98 alla ditta DAPRA' IMPIANTI ELETTRICI di Daprà Maurizio subappaltatore (fattura n. 16.2020 del 16.09.2020). Liquidazione subordinata ad emissione di DURC on line attestante la regolarità contributiva.
  - euro 932,90 alla ditta Fox snc di Sergio e Denis Fox (fattura n. 259 dd 4.11.2020).
  - euro 248,74 alla ditta Posa in opera di Hu Xiaojuan (fattura n. 45/20 dd 30.06.2020).
  - euro 177,04 alla ditta Xhemal Mesi (fattura n. 41 dd 25.11.2020).
  - euro 4.549,17 pari all'IVA 10% del liquidabile secondo le regole dello split payment.

dando atto che la spesa trova imputazione alla missione 05 programma 02 titolo 2 macro 05 (cap. 21201 art. 508 p.fin. 2.05.99.99.999) del bilancio di previsione 2022-2022, gestione residui passivi 2019 (cfr giuntale n. 61 dd. 21.08.2017).

4. Di provvedere allo svincolo della cauzione definitiva di euro 86.043,00 assolta mediante garanzia fideiussoria n. 2018/13/6400409 dd 14.05.2018 da Italiana assicurazioni spa.
5. Di liquidare all'ing. Giorgio Bailoni per il collaudo tecnico amministrativo dell'opera l'importo di euro 9.004,00 quale compenso di collaborazione occasionale giusta nota sub prot. n. 9717 dd. 11.11.2020, dando atto che la spesa trova imputazione alla missione 05 programma 02 titolo 2 macro 05 (cap. 21201 art. 508 p.fin. 2.05.99.99.999) del bilancio di previsione 2022-2022, gestione residui passivi 2018.
6. Di imputare l'onere INPS a carico committente sui compensi di cui al punto precedente, pari ad Euro 640,64, alla missione 01, programma 02, titolo I, macro 01 (capitolo 01021045, P.F. 1.01.02.01.000) del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio finanziario 2020, che presenta adeguata disponibilità di fondi.
7. Di procedere alla liquidazione del saldo delle competenze spettanti e nel dettaglio:
- saldo Direzione lavori ing. Michele Andreatta per netti euro 7.941,39 oltre oneri di legge, per complessivi euro 10.076,04;
  - saldo Direzione operativa e tenuta contabilità ing. Gianni Michelin per netti euro 2.798,77 oltre oneri di legge, per complessivi euro 3.551,08;
  - saldo Coordinamento sicurezza in fase esecutiva Arti srl per netti euro 6.200,31 oltre oneri di legge, per complessivi euro 7.866,95 previa verifica della regolarità contributiva Inarcassa.
8. Di imputare la spesa di cui al punto precedente, pari ad Euro 21.494,07, alla missione 05 programma 02 titolo 2 macro 05 (cap. 21201 art. 508 p.fin. 2.05.99.99.999) del bilancio di previsione 2022-2022, gestione residui passivi 2018 per Euro 11.468,55 e residui passivi 2019 per Euro 10.025,52.
9. Di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione del prospetto della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'intervento in oggetto.
10. Di comunicare, contestualmente all'affissione all'albo, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell'art. 183, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2
11. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2;

- b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. (\*)
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (\*)

(\*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la deliberazione in oggetto;

Ravvisata l'urgenza di dar corso ai successivi adempimenti previsti dalla legge;

Visto l'art. 183, co. 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

### **d e l i b e r a**

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

### **Deliberazione di Giunta comunale n. 37 dd 10.12.2020**

---

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to Avv. Clelia Sandri

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Annamaria Quaglia

---

### **Relazione di Pubblicazione**

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi, a partire dal **15.12.2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Annamaria Quaglia