



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PROVINCIA DI TRENTO

38098 - San Michele all'Adige Via della Prepositura nr.1 - part. Iva 00141660225 - tel. 0461-650117 - fax 0461-651099

info@comune.sanmichelealladige.tn.it – certificata@pec.comune.sanmichelealladige.tn.it

www.comune.sanmichelealladige.tn.it



VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 56 DELLA GIUNTA COMUNALE

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | Costruzione marciapiede ciclopedonale a lato SS 12 in direzione nord nell'abitato di San Michele all'Adige per la sicurezza del transito pedonale e messa in sicurezza incroci via Tamanini e via Broili. CUP B41B18000630009. Lavori aggiudicati alla ditta DF COSTRUZIONI SRL. CIG 771676189F. Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori. Liquidazione saldo geom. Fulvio Filippi Direttore dei Lavori – codice CIG Z2626391B0 - ZD62ACOC74. Liquidazione saldo ing. Erino Giordani Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva – codice CIG ZA523B618B - ZC22ACOFE3. |
|-----------------|---|

L'anno **duemilaventi**, addì **ventinove** del mese **dicembre** di alle ore **17:50** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale, composta dai signori:

ASSENTI

| | | |
|-------------------|--------------|-------------------------------------|
| SANDRI CLELIA | Sindaco | <input type="checkbox"/> |
| ZIGLIO ALESSANDRO | Vice Sindaco | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PEDRONI GABRIELLA | Assessore | <input type="checkbox"/> |
| FILIPPI VIGILIO | Assessore | <input type="checkbox"/> |

Assiste il segretario comunale signor: **dott.ssa Annamaria Quaglia**

Riconosciuto legale in numero degli intervenuti, la signora **Sandri Clelia**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Costruzione marciapiede ciclopedonale a lato SS 12 in direzione nord nell'abitato di San Michele all'Adige per la sicurezza del transito pedonale e messa in sicurezza incroci via Tamanini e via Broilli. CUP B41B18000630009.
 Lavori aggiudicati alla ditta DF COSTRUZIONI SRL. CIG 771676189F.
 Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.
 Liquidazione saldo geom. Fulvio Filippi Direttore dei Lavori – codice CIG Z2626391B0 - ZD62ACOC74.
 Liquidazione saldo ing. Erino Giordani Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva – codice CIG ZA523B618B - ZC22ACOF3.

Si prende atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria e depositati agli atti.

Premesse

Con deliberazione di Giunta comunale n. 120 dd 06.12.2018, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo per la costruzione di un marciapiede ciclopedonale a lato della S.S. n. 12 in direzione Nord – nell'abitato di San Michele all'Adige per la sicurezza del transito pedonale e messa in sicurezza incroci via Tamanini e via Broilli su S.S. n. 12, redatto dal Signor Filippi geom. Fulvio che presentava il seguente quadro economico:

| | | |
|--|----|--------------|
| A. LAVORI A BASE D'APPALTO (a misura) | €. | 357.532,79.- |
| Costi della Sicurezza | €. | 20.428,98.- |
| | | ----- |
| TOTALE LAVORI IN APPALTO | €. | 377.961,77.- |
| B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| Imprevisti sui lavori in appalto | €. | 3.039,03.- |
| Spostamento n. 2 pali luce | €. | 1.000,00.- |
| Versamento autorità di vigilanza | €. | 225,00.- |
| Spese tecniche per D.L. e Sicurezza | €. | 14.743,44.- |
| Spese per perizia geologica | €. | 3.000,00.- |
| I.V.A. su lavori ed imprevisti 10% | €. | 38.100,08.- |
| Contributo cassa previdenza 4% | €. | 589,74.- |
| Contributo cassa geologi | €. | 60,00.- |
| I.V.A. su Spese Tecniche | €. | 3.903,56.- |
| | | ----- |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | €. | 54.917,41.- |
| C. TOTALE GENERALE | €. | 432.879,18.- |

La stessa deliberazione ha approvato altresì il Piano di Sicurezza e Coordinamento dell'opera nella fase progettuale dei lavori, redatto dal Signor Giordani dott. ing. Erino, che quantificava i Costi della Sicurezza per l'esecuzione dell'opera in complessivi € 20.428,98 e veniva inoltre autorizzata l'attivazione della procedura di affidamento dei lavori mediante il sistema del cottimo fiduciario.

Con determinazione del Servizio Segreteria n. 155 di data 13.12.2018 si è disposto di attivare, ai fini dell'affidamento dei lavori, una gara ufficiosa ai sensi dell'art. 52, comma 9 della L.P. n. 26/1993 e ss.mm., in modalità telematica attraverso la piattaforma Mercurio di e-procurement della Provincia Autonoma di Trento, stabilendo l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso determinato ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.P. n. 2/2016 e ss.mm., ovvero mediante il massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di appalto, con applicazione della procedura per l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 40 della medesima Legge e dell'art. 63 del relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm.

Con verbale di gara di data 24.01.2019, (prot. n. 711) si stabiliva che l'offerta più conveniente risultava essere quella presentata dalla ditta D.F. COSTRUZIONI S.R.L., con sede a Lavis, via della Zarga n. 38-40, P.IVA 01466250220, con il ribasso del 10,813%, dunque per un importo di euro 318.872,77 oltre ad euro 20.428,98 per oneri della sicurezza (IVA ed accantonamento economie escluse).

Con contratto di data 16.07.2019, repertorio n. 457/Atti Pubblici, veniva stipulato il relativo contratto di appalto, che prevedeva un corrispettivo pari ad euro 318.872,77 cui vanno aggiunti euro 17.999,09.= per oneri relativi alla sicurezza, per un totale complessivo di euro 339.301,71.

Con lo stesso contratto si precisava che l'Impresa aggiudicataria aveva costituito la cauzione di Euro 18.344,35 prescritta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte mediante fidejussione assicurativa n. E1477529 rilasciata dalla ITAS MUTUA, filiale di Cles, con sede in Cles (TN), Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, cauzione costituita in misura ridotta, ai sensi dell'art. 31, comma 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e dell'art. 23, comma 8, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. e i.

Relativamente all'esecuzione dei lavori si richiamano i seguenti provvedimenti.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 125 dd 11.12.2018, esecutiva, risulta affidato l'incarico di direzione lavori e di tenuta della contabilità al geom. Filippi Fulvio, quantificando la spesa in euro 8.075,93 oltre a contributo c.n.p.a.i.a. e iva nella misura di legge, per complessivi euro 10.246,74.=. (CIG Z2626391B0); con la stessa deliberazione giuntale è stato affidato l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera all'ing. Erino Giordani, quantificando la spesa in euro 3.773,80 oltre a contributo c.n.p.a.i.a. e iva nella misura di legge, per complessivi euro 4.788,20.=. (CIG Z3926391E8).

Con determinazione del Servizio tecnico n 66 di data 22.07.2019 è stato affidato all'ing. Varner Enrico l'incarico di collaudo statico dell'opera quantificando la spesa in euro 2.228,47 oltre a contributo c.n.p.a.i.a. e iva nella misura di legge, per complessivi euro 2.827,48.=.

I lavori risultano consegnati il 28.08.2019, come da verbale di pari data, firmato senza riserva dall'impresa. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori, stabilito in 150 giorni, naturali e consecutivi, è stato fissato dunque al 26.01.2020.

Con verbale di data 29 agosto 2019 a firma del direttore dei lavori si è proceduto alla sospensione dei lavori.

Con verbale di data 16 settembre 2019 a firma del direttore dei lavori si è proceduto alla ripresa dei lavori, con definizione del nuovo termine di fine lavori il giorno 13.02.2020.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 157 dd 26.11.2019, esecutiva, veniva incaricato per la redazione della perizia suppletiva e di variante dell'opera, il geom. Fulvio Filippi, avverso un corrispettivo di euro 2.250,00 oltre a contributo c.n.p.a.i.a. e iva nella misura di legge, per complessivi euro 2.854,80.=. (CIG ZD62ACOC74); con la stessa deliberazione giuntale veniva inoltre affidato all'ing. Erino Giordani l'incarico di adeguamento di coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dell'opera, a fronte di un corrispettivo di euro 704,76 oltre a contributo c.n.p.a.i.a. e iva nella misura di legge, per complessivi euro 894,20.=. (CIG ZC22ACOF3).

Con verbale di data 21 dicembre 2019 a firma del direttore dei lavori si è proceduto alla sospensione dei lavori.

Con verbale di data 07 gennaio 2020 a firma del direttore dei lavori si è proceduto alla ripresa dei lavori, con definizione del nuovo termine di fine lavori il giorno 02.03.2020.

Con determinazione del Servizio Tecnico n. 01 di data 25 gennaio 2020, è stata concessa una proroga di giorni 35, fissando come termine di fine lavori il giorno 06.04.2020.

Con verbale di data 16 marzo 2020, a seguito dell'emissione da parte del Presidente della Provincia Autonoma di Trento dell'ordinanza di data 15.03.2020 prort. n. 169301/1, nella quale si è ordinato la chiusura dei cantieri, si è proceduto alla sospensione dei lavori.

Con decreto commissariale n. 51 di data 21.05.2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 27 comma 2 lett. b) e c) della Legge Provinciale 2/2016, la 1^ perizia di variante suppletiva relativa ai lavori per la costruzione di un marciapiede ciclopedonale a lato della S.S. n. 12 in direzione Nord nell'abitato di San Michele all'Adige e messa in sicurezza di n. 2 incroci stradali in via Tamanini e in via Broilli, predisposta dal progettista e direttore dei lavori, geom. Fulvio Filippi, concludente nell'importo complessivo € 512.791,22, di cui € 395.894,73 di lavori, ed € 116.896,49 per somme a disposizione dell'amministrazione con una maggior spesa di € 79.912,04 rispetto all'importo originariamente approvato ed impegnato, come risulta dal nuovo quadro economico:

A. LAVORI A BASE D'APPALTO

| | | |
|---|-------|--------------|
| A Misura | €. | 440.355,15 |
| Costi della Sicurezza | €. | 29.179,55.- |
| A dedurre ribasso 10,813% | €. | 44.460,42,. |
| | ----- | |
| TOTALE LAVORI IN CONTRATTO | €. | 366.715,18 |
| Costi della Sicurezza | €. | 29.179,55.- |
| TOTALE LAVORI compresa sicurezza | € | 395.894,73 |
| | | |
| B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| Lavori in Economia | € | 10.630,00 |
| Sostituzione pali illuminazione | € | 7.600,00 |
| Fornitura posa in opera semafori | € | 16.500,00 |
| Opere da fabbro posa barriera | € | 15.500,00 |
| Versamento ANAC | € | 225,00 |
| Spese tecniche DL, contabilità e variante | € | 10.325,93 |
| Contributo cassa geometri | € | 413,04 |
| Spese tecniche per sicurezza | € | 4.478,56 |
| Spese per perizia geologica | € | 3.000,00 |
| Iva su lavori al 10% | | 43.852,47 |
| IVA per lavori AIR 22% | € | 1.672,00 |
| Contributo cassa previdenza ing. | € | 179,14 |
| Contributo cassa geologi | € | 60,00 |
| IVA 22% su spese tecniche geometra | € | 762,46 |
| IVA 22% su spese tecniche ingegnere e geologo | € | 1.897,89 |
| | ----- | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | €. | 116.896,49.- |
| | | |
| C. TOTALE GENERALE | €. | 512.791,22.- |
| | ----- | |

Con lo stesso decreto è stato approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi e lo schema di atto di sottomissione per lavori di progetto e suppletivi per un importo complessivo netto di euro 55.592,98, oltre ai lavori in economia che ammontano ad euro 10.630,00, per un totale complessivo di € 67.222,98, oltre ad IVA di legge; e sono stati concessi 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori contenuti in perizia.

Nel corso dei lavori sono state rilasciate all'impresa appaltatrice le seguenti autorizzazioni al subappalto:

- alla ditta Tersystem srl con sede a Cavedago (TN), P.IVA 02056610229, per le lavorazioni rientranti nella categoria OG6 per l'importo di euro 16.374,47 oneri per la sicurezza compresi, con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 87 dd 17.09.2019;
- alla ditta Nord Costruzioni srl con sede a Trento, P.IVA 01765810229, per le lavorazioni rientranti nella categoria OG3, per l'importo di euro 22.471,47, con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 88 dd 17.09.2019;
- alla ditta Geobau srl con sede a Bolzano, P.IVA 01350570212, per le lavorazioni rientranti nella categoria OG3, per l'importo di euro 17.227,46 oneri per la sicurezza compresi, con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 89 dd 24.09.2019;
- alla ditta Edilpavimentazioni srl con sede a Lavis (TN), P.IVA 01095090229, per le lavorazioni rientranti nella categoria OG3, per per l'importo di euro 34.498,97 oneri per la sicurezza compresi, con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 03 dd 03.03.2020;
- alla ditta Edilpavimentazioni srl con sede a Lavis (TN) , P.IVA 01095090229, per le lavorazioni rientranti nella categoria OG3, ad integrazione della determinazione n. 03 dd 03.03.2020, per l'importo di euro 4.399,07 oneri per la sicurezza compresi, con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 20 dd 04.06.2020.

Con certificato di ultimazione dei lavori di data 30.06.2020, sub. prot. n. 8003 dd 15.09.2020, il Direttore dei lavori ha certificato che i lavori in appalto potevano ritenersi conclusi e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.

In data 13.07.2020 l'impresa DF costruzioni srl ha firmato, senza apporre riserve, il registro di contabilità e lo stato finale dei lavori, sub. prot. n. 6370 dd 28.07.2020, predisposti dal direttore dei lavori geom. Fulvio Filippi.

Dal certificato di regolare esecuzione di data 24.08.2020, sub. prot. n. 8022 dd 16.09.2020, a firma del direttore lavori geom. Fulvio Filippi, si evince che:

- L'importo dei lavori eseguiti non supera quello regolarmente autorizzato.
- I lavori sono stati regolarmente eseguiti secondo la previsione di progetto.
- I lavori eseguiti sono corrispondenti a quelli contabilizzati negli atti contabili relativi.
- I lavori sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte.
- L'importo dei lavori viste le risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dall'impresa, è di euro 403.789,38 al netto del ribasso.
- Il credito netto dell'impresa risulta pari ad euro 9.874,14.=.

Risultano liquidati i seguenti pagamenti in acconto:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| - sal n. 1 dd 30.11.2019 | euro 127.063,31 |
| - sal n. 2 dd 27.01.2020 | euro 55.684,35 |
| - sal n. 3 dd 26.03.2020 | euro 136.536,75 |
| - sal n. 4 dd 22.04.2020 | euro 74.63.,83 |

che detratti dall'ammontare netto contabilizzato di euro 403.789,38 comportano un credito dell'impresa di euro 9.874,14.

Con nota prot. n. 8121 dd 18.09.2020 è stata richiesta al Servizio lavoro della Provincia autonoma di Trento la certificazione liberatoria di regolarità retributiva relativa alla ditta DF Costruzioni srl e di tutte le ditte subappaltatrici e, con risposta del Servizio Lavoro, nostro prot. n. 8310 dd 24.09.2020, è stato comunicato che le ditte subappaltatrici, nel caso specifico, non rientrano nel campione da sottoporre a controllo ai sensi dell'art. 7 bis della L.P. 2/2020; con successiva nota del Servizio Lavoro, nostro prot. n. 9432 dd 02.11.2020, è stato attestato che l'impresa affidataria, DF Costruzioni srl, ha corrisposto al proprio personale dipendente occupato nei lavori in oggetto il trattamento economico previsto dalla normativa contrattuale vigente in questa provincia per il settore di appartenenza.

In data 17.09.2020, si è provveduto a pubblicare l'avviso ai creditori, in esecuzione dell'art 161 DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg e, a seguito di questo è pervenuta agli atti, sub prot. n. 8443 dd 30.09.2020, la segnalazione da parte di un cittadino di un danno ad una rete di recinzione. A tal proposito sono stati pertanto interpellati il Direttore lavori e la ditta esecutrice (sub. prot. n. 9302 dd 29.10.2020), le quali con rispettive note, prot. n. 9396 dd 02.11.2020 e prot. n.9753 dd 11.11.2020 hanno motivato l'estraneità di tale danno con l'intervento in oggetto.

Sono stati eseguiti d'ufficio gli accertamenti di regolarità contributiva con riferimento alla ditta DF Costruzioni srl, che in base al Durc on line protocollo n. INAIL_25153120, con validità fino al 27.03.2020, dichiara la regolarità della ditta nei confronti di INPS, INAIL e CNCE.

Il geom. Fulvio Filippi, incaricato della direzione lavori e di tenuta della contabilità dei lavori, ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 28 di data 15.09.2020, evidenziante l'importo di netti euro 839,89 oltre oneri di legge per complessivi euro 841,89 ed è stato acquisito d'ufficio il certificato di regolarità contributiva cassa geometri.

L'ing. Erino Giordani, incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera e del successivo incarico di adeguamento di coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dell'opera, ha fatto pervenire la fattura elettroniche n. 29/2020 di data 27.10.2020 evidenziante l'importo di netti euro 377,38 oltre oneri di legge per complessivi euro 478,83, e la fattura elettronica n. 30/2020, sempre di data 27.10.2020, evidenziante l'importo di netti euro 70,48 oltre oneri di legge per complessivi euro 89,43 ed è stato acquisito d'ufficio il certificato di regolarità contributiva inarcassa.

Si propone quindi di procedere:

- all'approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Costruzione marciapiede ciclopedonale a lato SS 12 in direzione nord nell'abitato di San Michele all'Adige per la sicurezza del transito pedonale e messa in sicurezza incroci via Tamanini e via Broili.
- allo svincolo della cauzione definitiva di euro 18.344,35 assolta mediante fidejussione assicurativa n. E1477529 rilasciata dalla ITAS MUTUA, filiale di Cles.
- alla liquidazione del saldo finale alla ditta DF Costruzioni srl.
- alla liquidazione del saldo delle competenze spettanti.

LA GIUNTA COMUNALE

Tutto ciò premesso e considerata la premessa parte sostanziale del presente provvedimento.

Vista la proposta di deliberazione in atti.

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 03.05.2018 n. 2.
- la L.P. 09.12.2015, n. 18 avente ad oggetto "Modificazione della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- la L.P. 10.09.1993, n. 26 che detta norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, e s.mm. e il suo regolamento di attuazione approvato con DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg;
- Il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- l'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il bilancio di previsione dell'anno 2020 approvato con provvedimento del Commissario straordinario n. 19 di data 27.02.2020, esecutivo.

Vista la disponibilità della missione 10 programma 05 titolo 2 macro 02 (cap. 10052008 p.fin. 2.02.01.09.012) esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione in corso.

Accertata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento in base a quanto stabilito con il Piano esecutivo di gestione (PEG) del bilancio 2020, approvato con decreto del Commissario straordinario n. 35 dd 25.03.2020, esecutivo.

Inseriti nella presente deliberazione i pareri favorevole di regolarità tecnica amministrativa e contabile acquisiti sulla proposta di deliberazione, come prescritto agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.

D E L I B E R A

1. Di approvare la contabilità finale di data 13.07.2020 (in atti sub prot. n. 6370 dd 28.07.2020) ed il certificato di regolare esecuzione di data 24.08.2020 (in atti sub prot. n. 8022 dd 16.09.2020) elaborati dal direttore dei lavori geom. Fulvio Filippi per i lavori di "Costruzione marciapiede ciclopedonale a lato SS 12 in direzione nord nell'abitato di San Michele all'Adige per la sicurezza del transito pedonale e messa in sicurezza incroci via Tamanini e via Broili (Codice CUP B41B18000630009)" affidati alla Impresa DF costruzioni srl.
2. Di liquidare sulla base della contabilità finale alla ditta DF Costruzioni srl di Lavis (TN), il saldo finale pari ad euro 9.874,14 ad avvenuta trasmissione della relativa fattura, dando atto che la spesa trova imputazione alla missione 10 programma 05 titolo 2 macro 02 (cap. 10052008 p.fin. 2.02.01.09.012) del bilancio di previsione 2022-2022, esercizio finanziario 2020.

3. Di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva di euro 18.344,35 assolta mediante fidejussione assicurativa n. E1477529 rilasciata dalla ITAS MUTUA, filiale di Cles.
4. Di liquidare al direttore lavori geom. Fulvio Filippi, a titolo di saldo della direzione dei lavori e tenuta della contabilità, la fattura elettronica n. 28 dd 15.09.2020 evidenziante l'importo di netti euro 807,59 oltre oneri di legge per complessivi euro 841,89 dando atto che la spesa trova imputazione alla missione 10 programma 05 titolo 2 macro 02 (cap. 10052008 p.fin. 2.02.01.09.012) del bilancio di previsione 2022-2022, esercizio finanziario 2020.
5. Di liquidare all' ing. Erino Giordani, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, la fattura elettronica n. 29 dd 27.10.2020 evidenziante l'importo di netti euro 377,38 oltre oneri di legge per complessivi euro 478,83 a titolo di saldo dell'incarico, dando atto che la spesa trova imputazione missione 10 programma 05 titolo 2 macro 02 (cap. 10052008 p.fin. 2.02.01.09.012) del bilancio di previsione 2022-2022, esercizio finanziario 2020.
6. Di liquidare all' ing. Erino Giordani, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, la fattura elettronica n. 30 dd 27.10.2020 evidenziante l'importo di netti euro 70,48 oltre oneri di legge per complessivi euro 89,43 a titolo di saldo della variante, dando atto che la spesa trova imputazione missione 10 programma 05 titolo 2 macro 02 (cap. 10052008 p.fin. 2.02.01.09.012) del bilancio di previsione 2022-2022, esercizio finanziario 2020.
7. Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
8. Di comunicare, contestualmente all'affissione all'albo, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell'art. 183, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
9. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. (*)
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (*)(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione in oggetto;

Ravvisata l'urgenza di dar corso ai successivi adempimenti previsti dalla legge;

Visto l'art. 183, co. 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Deliberazione di Giunta comunale n. 56 dd 29.12.2020

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Avv. Clelia Sandri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Annamaria Quaglia

Relazione di Pubblicazione

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi, a partire dal **30.12.2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Annamaria Quaglia