



## VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 023 DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>OGGETTO:</b>	<p>Opere di protezione da caduta massi provenienti dal versante a monte della località Cadino. CUP E72B17000000004. Lavori aggiudicati all'impresa Dinamicgeo Srl. CIG 8807462391. Approvazione atti di contabilità finale e certificato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori. Liquidazione saldo lavori impresa Dinamicgeo Srl. CIG 8807462391. Liquidazione saldo ing. Stefano Filippi per direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione CIG Z473300429. Liquidazione geol. Tiziana Bampi per assistenza con funzione di direttore operativo geologo CIG Z9D33062EA. Liquidazione ing. Massimo Festi per collaudo statico con funzione di direttore operativo geologo CIG Z86332DA05.</p>
-----------------	--

L'anno **duemilaventidue**, addì **quindici** del mese **marzo** di alle ore **12:30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale, composta dai signori:

### ASSENTI

SANDRI CLELIA	Sindaco	<input type="checkbox"/>
ZIGLIO ALESSANDRO	Vice Sindaco	<input type="checkbox"/>
DEGASPERI MARIANO	Assessore	<input type="checkbox"/>
FILIPPI VIGILIO	Assessore	<input type="checkbox"/>
PEDRONI GABRIELLA	Assessore	<input type="checkbox"/>
RECCHIA ANDREA	Assessore	<input type="checkbox"/>

Assiste il segretario comunale signor: **dott.ssa Annamaria Quaglia**

Riconosciuto legale in numero degli intervenuti, la signora **Sandri Clelia**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: Opere di protezione da caduta massi provenienti dal versante a monte della località Cadino. CUP E72B17000000004.**

**Lavori aggiudicati all'impresa Dinamicgeo Srl. CIG 8807462391.**

**Approvazione atti di contabilità finale e certificato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.**

**Liquidazione saldo lavori impresa Dinamicgeo Srl. CIG 8807462391.**

**Liquidazione saldo ing. Stefano Filippi per direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione CIG Z473300429.**

**Liquidazione geol. Tiziana Bampi per assistenza con funzione di direttore operativo geologo CIG Z9D33062EA.**

**Liquidazione ing. Massimo Festi per collaudo statico con funzione di direttore operativo geologo CIG Z86332DA05.**

*Si prende atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma T.A.A., L.R. 3.05.2018 n. 2, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria e depositati agli atti.*

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesse.

Con delibera della giunta comunale n. 62 dd. 15/06/2021, esecutiva, è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo denominato "Opere di protezione da caduta massi provenienti dal versante a monte della loc. Cadino", elaborato dall'ing. Stefano Filippi in collaborazione con la dott. geol. Tiziana Bampi per la perizia geologica e geotecnica a corredo del progetto per una spesa complessiva di euro 160.518,41, di cui euro 83.423,78 per lavori a base d'asta, euro 5.939,89 per oneri della sicurezza, euro 1.012,59 per oneri specifici COVID-19 ed euro 70.142,15 per somme a disposizione dell'amministrazione.

L'intervento risulta finanziato attraverso il Piano operativo Ambiente di cui al DPCM dd 2.12.2019. Ai fini della gestione delle risorse trasferite dallo Stato, il Comune assume il ruolo di Soggetto attuatore dell'intervento e il Servizio PAT Prevenzione Rischi assume nei confronti dello Stato il ruolo di Soggetto beneficiario dei fondi erogati.

Per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare i lavori in oggetto, è stato esperito sondaggio informale ai sensi dell'art. 52 comma 9 L.P. 10 settembre 1993, n. 26, con gara telematica n. 101125 sulla piattaforma Mercurio aggiudicata a Dinamicgeo srl, con sede in Trento – P.IVA 02332520226.

Con deliberazione della giunta comunale n. 115 dd. 14/09/2021, esecutiva, è stato costituito l'ufficio della direzione lavori, nominando l'ing. Stefano Filippi con studio in Rovereto direttore lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, la dott. geol. Tiziana Bampi con studio in Trento assistente con funzioni di direttore operativo geologo.

Con deliberazione della giunta comunale n. 121 dd. 28/09/2021, esecutiva, l'ing. Massimo Festi con studio in Rovereto è stato incaricato della redazione del collaudo statico delle opere e delle componenti strutturali previste nel progetto esecutivo relativo a "Opere di protezione da caduta massi provenienti dal versante a monte della loc. Cadino".

A seguito della procedura esperita mediante gara telematica n. 101125, sulla base delle risultanze del verbale di gara, è risultata aggiudicataria l'impresa "DINAMICGEO s.r.l.", per l'importo offerto di Euro 55.550,23 quale deriva dall'applicazione sull'importo a base di gara del ribasso percentuale del 33,412%, oltre ad Euro 6.952,48 quali oneri di sicurezza, per un totale complessivo di Euro 62.502,71 (al netto di I.V.A).

Con contratto di data 14.10.2021, rep. n. 24/2021 atti privati, è stato stipulato il relativo contratto di appalto, che prevede il corrispettivo pari ad euro 55.550,23 oltre ad euro 6.952,48 per oneri di sicurezza, per un totale complessivo di euro 62.502,71 (oltre ad IVA e oneri accessori nella misura di Legge).

I lavori sono stati consegnati l'08.11.2021, come da verbale di pari data, firmato senza riserva. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori stabilito in 45 giorni, naturali e consecutivi, scadeva dunque il 22.12.2021.

Con certificato di ultimazione dei lavori dd. 22.12.2021, sub. prot. n. 1485 dd. 14.02.2022, la Direzione dei Lavori ha certificato che i lavori in appalto potevano ritenersi conclusi.

In data 16.02.2022 l'impresa ha firmato, senza apporre riserve, il registro di contabilità e lo stato finale dei lavori, sub. prot. n. 2236 dd. 04.03.2022, predisposti dal direttore dei lavori, ing. Stefano Filippi.

Dal certificato di regolare esecuzione di data 02.03.2022, sub. prot. n. 2236 dd. 04.03.2022, a firma del direttore dei lavori, ing. Stefano Filippi, si evince che:

- i lavori corrispondono alle previsioni del progetto principale con alcune integrazioni e modifiche che rientrano nella discrezionalità della direzione lavori e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- i prezzi applicati sono quelli del contratto senza eccezione alcuna;
- l'importo dei lavori eseguiti non supera quello regolarmente autorizzato;
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti e ultimati in tempo utile;
- l'impresa ha firmato lo stato finale dei lavori in data 16.02.2022;
- l'impresa ha firmato gli atti contabili senza apporre riserva alcuna;
- non si sono verificati infortuni;
- non si sono verificati danni di forza maggiore;
- il collaudatore ing. Massimo Festi in data 31.01.2022 ha redatto il collaudo statico delle opere con esito positivo e depositato allo sportello SUAP con protocollo n. 0006191 di data 01.02.2022.

Si rileva che per l'appalto in oggetto non è stata richiesta la garanzia definitiva.

Con nota prot. n. 1946 dd. 24.02.2022 è stata richiesta all'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti la certificazione liberatoria di regolarità retributiva nell'esecuzione del contratto relativa alla ditta Dinamicgeo Srl; con nota sub prot. n. 2083 dd. 01.03.2022, APAC ha comunicato l'esito regolare della verifica effettuata.

In data 01.02.2022, sub. prot. n. 1083, si è provveduto a pubblicare l'avviso ai creditori, in esecuzione dell'art. 161 DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg e a seguito di questo non è pervenuta alcuna segnalazione.

Sono stati eseguiti d'ufficio gli accertamenti di regolarità contributiva con riferimento all'impresa Dinamicgeo Srl che, in base al Durc on line prot. n. INPS\_30800674 con validità fino al 04.05.2022, dichiarando la regolarità delle ditte nei confronti di INPS, INAIL e CNCE.

L'impresa Dinamicgeo Srl ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 08E di data 10.03.2022, evidenziante l'importo a saldo di netti euro 60.736,49 oltre oneri di legge per complessivi euro 74.098,52.

L'ing. Stefano Filippi, incaricato della direzione dei lavori, tenuta della contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ha fatto pervenire la fattura elettronica n. FATTPA 6\_22 di data 09.03.2022, evidenziante l'importo di netti euro 8.710,98 oltre oneri di legge per complessivi euro 11.052,49, ed è stato acquisito d'ufficio il certificato di regolarità contributiva Inarcassa.

La geol. Tiziana Bampi, incaricata dell'assistenza con funzioni di direttore operativo geologo, ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 16 di data 10.03.2022 evidenziante l'importo di netti euro 1.072,84 oltre oneri di legge per complessivi euro 1.335,05 ed è stato acquisito d'ufficio il certificato di regolarità contributiva Epap.

L'ing. Massimo Festi, incaricato del collaudo statico dell'opera, ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 19 di data 14.03.2022 evidenziante l'importo di netti euro 1.983,32 oltre oneri di legge per complessivi euro 2.516,43 ed è stato acquisito d'ufficio il certificato di regolarità contributiva Inarcassa.

È dunque possibile procedere:

- all'approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Opere di protezione da caduta massi provenienti dal versante a monte della località Cadino (Codice CUP E72B17000000004)";
- alla liquidazione del saldo finale alla ditta Dinamicgeo Srl;
- alla liquidazione del saldo delle competenze tecniche spettanti.

Tutto ciò premesso e considerata la premessa parte sostanziale del presente provvedimento.

Vista la proposta di deliberazione in atti.

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, LR 3.05.2018 n. 2.
- la L.P. 09/12/2015, n. 18 avente ad oggetto "Modificazione della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs.

23/06/2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- la Legge provinciale n. 26 dd 10 settembre 1993 che detta norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, e ss.mm. e il suo regolamento di attuazione approvato con DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg;
- la Legge provinciale n. 2 dd 9 marzo 2016 legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016.
- Il d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 Codice dei contratti pubblici.

Preso atto che il Comune di San Michele all'Adige - come consentito dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2022 - è in regime di esercizio provvisorio del Bilancio di previsione.

Richiamato il PEG del Comune per l'anno 2021, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 29 dd. 30.03.2021, prorogato per l'anno 2022 con deliberazione n. 1 dd 11.01.2022, in vigore dell'esercizio provvisorio del bilancio 2022.

Acquisiti i seguenti pareri:

“Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio Tecnico – Gloria Concini”

“Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa.

Firmato digitalmente: la Responsabile del servizio Finanziario – Dania Pancher”

Visto il vigente Statuto comunale.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.

## **DELIBERA**

1. Di approvare la contabilità finale di data 16.02.2022 ed il certificato di regolare esecuzione di data 02.03.2022 (in atti sub prot. n. 2236 dd. 04.03.2022) a firma del direttore dei lavori ing. Stefano Filippi relativamente ai lavori “Opere di protezione da caduta massi provenienti dal versante a monte della località Cadino (Codice CUP E72B17000000004)” affidati all'impresa Dinamicgeo Srl con sede in Mezzolombardo.
2. Di dare atto che l'impresa Dinamicgeo Srl ha eseguito lavori per euro 60.736,49 (IVA esclusa).
3. Di approvare il quadro riepilogativo della spesa sostenuta per l'intervento in oggetto, come di seguito riportato, dal quale risulta una spesa complessivamente sostenuta pari ad euro 114.160,44:

LAVORI E PROVISTE	SPESA PREVISTA		SPESA SOSTENUTA	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>				
A1 Lavori OS-12B	83.423,78 €		55.975,78 €	
A2 Oneri specifici per la sicurezza	6.952,48 €		3.641,19 €	
<b>A4 TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b>		<b>90.376,26 €</b>		<b>59.616,97 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
B1 Imprevisti	2.327,54 €		- €	
B2 Oneri aziendali COVID-19 (2% di A1)	1.668,48 €		1.119,52 €	
B3 Rischio geologico art.15 D.p.p. 11/5/12 n.9-84/leg. (4% di A1)	3.336,95 €		- €	
B4 Spese tecniche progettazione e CSP antecedenti l'anno 2014	12.714,18 €		12714,18	
B5 Inarcassa 4% su (B4)	508,57 €		508,57	
B6 I.V.A. su spese tecniche 22% su (B4+B5)	2.909,01 €		2909,01	
B7 Spese perizia geologica antecedente l'anno 2014	2.975,65 €		2975,65	
B8 Cassa geologi 2% su (B7)	59,51 €		59,51	
B9 I.V.A. su spese tecniche 22% su (B7+B8)	667,74 €		667,74	
B10 Spese tecniche progettazione posteriori al 2014	4.171,91 €		4.171,91 €	
B11 Inarcassa 4% su (B1)	166,88 €		166,88 €	
B12 I.V.A. su spese tecniche 22% su (B10+B11)	954,53 €		954,53 €	
B13 DL geologica	1.500,00 €		1.072,84 €	
B14 Cassa geologi 2% su (B13)	30,00 €		21,46 €	
B15 I.V.A. su spese tecniche 22% su (B13+B14)	336,60 €		240,74 €	
B16 D.L. Coord. Sic. CSE e contabilità	9.946,01 €		8.710,98 €	
B17 Inarcassa 4% su (B16)	397,84 €		348,44 €	
B18 I.V.A. su spese tecniche 22% su (B16+B17)	2.275,65 €		1.993,07 €	
B19 Collaudo statico	1.500,00 €		1.983,32 €	
B20 Inarcassa 4% su (B19)	60,00 €		79,33 €	
B21 I.V.A. su spese tecniche 22% su (B19+B20)	343,20 €		453,77 €	
B22 I.V.A. sui lavori 22% su (A4+B1+B2)	20.761,90 €		13.362,03 €	
B23 Contributo autorità vigilanza	30,00 €		30,00 €	
B24 Occupazioni temporanee	500,00 €		- €	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>70.142,15 €</b>		<b>54.543,47 €</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		<b>160.518,41 €</b>		<b>114.160,44 €</b>

- Di dare atto che la spesa di cui al punto 3. risulta finanziata totalmente con contributo specifico della Provincia Autonoma di Trento, e previsto nel Piano operativo per il dissesto idrogeologico per il 2019 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019.
- Di liquidare, sulla base della contabilità finale, alla ditta Dinamicgeo Srl, a saldo finale dei lavori effettuati, la fattura elettronica n. 08E di data 10.03.2022 pari ad euro 74.098,52, dando atto che la spesa trova imputazione alla missione 11 programma 01 titolo II macro 02 (cap. 11012010 p. fin. U.2.02.01.09.000) del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio finanziario provvisorio 2022, gestione residui passivi 2021 (impegno 651/2021 sub 4).
- Di liquidare al direttore lavori ing. Stefano Filippi, a titolo di saldo della direzione dei lavori, tenuta della contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la fattura elettronica n. FATTPA 6\_22 di data 09.03.2022 evidenziante l'importo di netti euro 8.710,98 oltre oneri di legge per complessivi euro 11.052,49, a titolo di saldo dell'incarico, dando atto che la spesa trova imputazione alla missione 11 programma 01 titolo II macro 02 (cap. 11012010 p. fin. U.2.02.01.09.000) del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio finanziario provvisorio 2022, gestione residui passivi 2021 (impegno 651/2021 sub 1).
- Di liquidare alla geol. Tiziana Bampi, a titolo di saldo dell'assistenza con funzioni di direttore operativo geologo, la fattura elettronica n. 16 di data 10.03.2022 evidenziante l'importo di netti euro 1.072,84 oltre oneri di legge per complessivi euro 1.335,04, a titolo di saldo dell'incarico, dando atto che la spesa trova imputazione alla missione 11 programma 01 titolo II macro 02 (cap. 11012010 p. fin. U.2.02.01.09.000)

del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio finanziario provvisorio 2022, gestione residui passivi 2021 (impegno 651/2021 sub 2).

8. Di liquidare all'ing. Massimo Festi, incaricato del collaudo statico, la fattura elettronica n. 19 di data 14.03.2022 evidenziante l'importo di netti euro 1.983,32 oltre oneri di legge per complessivi euro 2.516,43, a titolo di saldo dell'incarico, dando atto che la spesa trova imputazione alla missione 11 programma 01 titolo II macro 02 (cap. 11012010 p. fin.U.2.02.01.09.000) del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio finanziario provvisorio 2022, gestione residui passivi 2021 (impegno 651/2021 sub 3).
9. Di liquidare la spesa di complessivi euro 30,00 a titolo di contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, dando atto che la spesa trova imputazione alla missione 11 programma 01 titolo II macro 02 (cap. 11012010 p. fin.U.2.02.01.09.000) del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio finanziario provvisorio 2022, gestione residui passivi 2021 (impegno 651/2021 sub 5).
10. Di dare atto che il presente provvedimento, diverrà esecutivo ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
11. Di comunicare, contestualmente all'affissione all'albo, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell'art. 183, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma T.A.A., L.R. 3.05.2018 n. 2.
12. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2;
  - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. (\*)
  - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (\*)(\*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la deliberazione in oggetto;

Ravvisata l'urgenza di dar corso ai successivi adempimenti previsti dalla legge;

Visto l'art. 183, co. 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

### **d e l i b e r a**

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**Deliberazione di Giunta comunale n. 24 dd 15.03.2022.**

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Avv. Clelia Sandri

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Annamaria Quaglia

---

### **Relazione di Pubblicazione**

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi, a partire dal **17.03.2022**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Annamaria Quaglia

---

### **Certificato di esecutività**

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato.